



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA:363-01/22-01/468
URBROJ:2191-13-51/01-24-12
Trogir,30. travnja 2024.godine

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 , 110/18 i 32/20) i članka 26. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19 ,5/20, 9/21 i 11/23), Gradsko vijeće Grada Trogira na svojoj 23. sjednici održanoj dana 30. travnja 2024. godine donosi

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2023. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2023. godinu

II.

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2023. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Trogira“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Toni Zulim

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2023. godinu

1. UVOD

Gradsko vijeće Grada Trogira temeljem odredbe članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj 68/18 110/18, 32/20), donijelo je na 11. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2022. godine Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Trogira za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 29/22), na 15. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2023. godine I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godine („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 18/23), na 17. sjednici održanoj 05. listopada 2023. godine II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godine („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 30/23) i na 20. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2023. godine III. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godine („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 39/23) – u daljem tekstu: Program.

Tijekom 2023. godine bila je i jedna preraspodjela proračuna grada Trogira za 2023. godinu (Odluka o I. preraspodjeli proračuna grada Trogira za 2023. godinu, KLASA: 400-01/22-01/4, URBROJ: 2181-13-50/01-23-13 od 28. prosinca 2023. godine).

Programom gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno njegovim izmjenama i dopunama definirani su opis i opseg radova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom godine odnosno opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. Obveza Gradonačelnika je da podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu istodobno kad i Izvješće o izvršenju proračuna za prethodnu godinu. Sastavni dio programa je i Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Program za 2023. godinu se financirao iz opći prihoda i primitaka proračuna, vlastitih prihoda, komunanog doprinosa, prihoda za posebne namjene (komunalna naknada, spomenička renta i ostali) i pomoći (kapitalne pomoći državnog proračuna, fondovi EU i ostali).

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2023. godinu iznose 2.207.724,35 eura što je 55,63 % od planiranih sredstava od 3.968.463,00 eura.

Programom gradnje za 2023. godinu utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji su se pripremali za izgradnju i čije se izgradnja planirala tijekom 2023. godine i to za:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,
- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,
- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja,
- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa te opis izvedenih radova po zahvatima za razdoblje trajanja Programa za 2023. godinu, od 01. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			3.968.463,00	2.207.724,35	55,63
Glavni program	G05	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.968.463,00	2.207.724,35	55,63
Program	1514	GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA	1.840.314,00	1.123.679,27	61,06
Aktivnost	A100201	UREĐENJE GRADSKIH PLAŽA	146.521,00	117.953,76	80,50
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	146.521,00	117.953,76	80,50
	32	Materijalni rashodi	134.521,00	106.785,01	79,38
R0529	3232	Sanacija pokosa na plažama	26.545,00	14.237,50	53,64
R0530	3232	Sanacija zida uz plažu-ITSP	24.660,00	24.484,38	99,29
R0531	3232	Uređenje gradskih plaža i privezišta	77.016,00	63.838,13	82,89
R0532	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.300,00	4.225,00	67,06
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.168,75	93,07
R0534	4227	Oprema za plaže	12.000,00	11.168,75	93,07
Kapitalni projekt	K100101	GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	10.000,00	6.615,40	66,15
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	6.615,40	66,15
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.615,40	66,15
R0538	4264	Geodetski snimak nerazvrstanih cesta	10.000,00	6.615,40	66,15
Kapitalni projekt	K100202	IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE	626.389,00	333.079,57	53,17
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	33.181,00	33.180,60	100,00
	38	Ostali rashodi	33.181,00	33.180,60	100,00
R0541	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	33.181,00	33.180,60	100,00
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	333.089,00	71.367,87	21,43
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.089,00	71.367,87	21,43
R0542	4213	Projektna dokumentacija i izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice	53.089,00	35.563,90	66,99
R0543	4213	Izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice	150.000,00	6.859,17	4,57
R0543,1	4213	Uređenje zelene površine s dva džepna parka na obalnom pojasu Brigi-Lokvice	130.000,00	28.944,80	22,27
Izvor	5.1.	Ostale pomoći	260.119,00	228.531,10	87,86
	38	Ostali rashodi	69.542,00	66.361,40	95,43
R0544	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	69.542,00	66.361,40	95,43
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.577,00	162.169,70	85,09
R0545	4213	Izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice	17.500,00	0,00	0,00
R0546	4213	Projektna dokumentacija i izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice	13.272,00	0,00	0,00
R0546,1	4213	Uređenje zelene površine s dva džepna parka na obalnom pojasu Brigi-Lokvice	159.805,00	162.169,70	101,48
Kapitalni projekt	K100204	UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUTOBUSNOG KOLODVORA	232.877,00	6.090,79	2,62
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	232.877,00	6.090,79	2,62
	32	Materijalni rashodi	100.154,00	1.033,81	1,03
R0548,1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	420,48	16,82
R0549	3237	Intelektualne i osobne usluge	68.000,00	0,00	0,00

R0550	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	27.000,00	0,00	0,00
R0551	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654,00	613,33	23,11
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	5.056,98	3,81
R0552	4213	Projektna i studijska dokumentacija	132.723,00	5.056,98	3,81
Kapitalni projekt	K100205	SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT	3.837,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	558,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	558,00	0,00	0,00
R0083	3111	Plaće za redovan rad	478,00	0,00	0,00
R0084	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	1.062,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.062,00	0,00	0,00
R0553	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.062,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.	Pomoći EU	2.217,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.217,00	0,00	0,00
R0085	3111	Plaće za redovan rad	1.898,00	0,00	0,00
R0086	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	319,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100206	IZGRADNJA OBALNOG POJASA U SALDUNU	725.000,00	607.550,87	83,80
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	645.000,00	528.550,87	81,95
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	645.000,00	528.550,87	81,95
R0562	4214	Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu	585.000,00	497.746,53	85,08
R0562,1	4214	Projektna dokumentacija uređenja nastavka obalnog pojasa u Saldunu (od novoizgrađene plaže do predje)	60.000,00	30.804,34	51,34
Izvor	5.1.	Ostale pomoći	80.000,00	79.000,00	98,75
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	79.000,00	98,75
R0563	4214	Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu	80.000,00	79.000,00	98,75
Kapitalni projekt	K100209	GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	10.000,00	1.924,48	19,24
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	1.924,48	19,24
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	1.924,48	19,24
R0568	4264	Geodetski snimak javnih površina	10.000,00	1.924,48	19,24
Kapitalni projekt	K100210	UREĐENJE PLAŽE ĐURO ĐAKOVIĆ	1.700,00	725,00	42,65
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	1.700,00	725,00	42,65
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	725,00	42,65
R0572	4227	Oprema za plaže - Stepenica za ulazak u more na plaži Đuro Đaković - ITSP	1.700,00	725,00	42,65
Kapitalni projekt	K100300	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	81.590,00	47.364,40	58,05
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	81.590,00	47.364,40	58,05
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.590,00	47.364,40	58,05
R0574	4214	Izgradnja javne rasvjete	65.000,00	39.310,00	60,48
R0575	4214	Izgradnja javne rasvjete (solari) na Drveniku Malom - ITSP	16.590,00	8.054,40	48,55
Kapitalni projekt	K100400	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBORINSKE MREŽE U SVIM MO	2.400,00	2.375,00	98,96
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	2.400,00	2.375,00	98,96
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	2.375,00	98,96
R0577	4214	Izgradnja i rekonstrukcija objekata oborinske odvodnje u svim MO	2.400,00	2.375,00	98,96

Program	1515	GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAD.PODRUČJA	1.103.300,00	366.891,91	33,25
Aktivnost	A100200	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	4.247,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	4.247,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.247,00	0,00	0,00
R0578	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.247,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100100	PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10	300.000,00	281.796,68	93,93
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	300.000,00	281.796,68	93,93
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	281.796,68	93,93
R0581	4213	Izgradnja prometnice OS 5 i 5A UPU 10	300.000,00	281.796,68	93,93
Kapitalni projekt	K100101	GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	10.000,00	4.251,84	42,52
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	4.251,84	42,52
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	4.251,84	42,52
R0582	4264	Geodetski snimak nerazvrstanih cesta	10.000,00	4.251,84	42,52
Kapitalni projekt	K100203	UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA	10.821,00	2.640,00	24,40
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	10.821,00	2.640,00	24,40
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.821,00	2.640,00	24,40
R0585	4214	Projektna dokumentacija za parkove Fortin i Žudika	10.821,00	2.640,00	24,40
Kapitalni projekt	K100204	UREĐENJE TRGA ISPRED SV.DOMINIKA	3.272,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	3.272,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.272,00	0,00	0,00
R0587	4214	Projekt uređenja trga ispred sv. Dominika	3.272,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100205	IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	16.000,00	7.407,50	46,30
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	16.000,00	7.407,50	46,30
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	7.407,50	46,30
R0589	4214	Izgradnja autobusnih stajališta	16.000,00	7.407,50	46,30
Kapitalni projekt	K100206	GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	18.981,00	9.622,41	50,69
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	16.327,00	9.622,41	58,94
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.327,00	9.622,41	58,94
R0590	4264	Geodetski snimak javnih površina	16.327,00	9.622,41	58,94
Izvor	5.1.	Ostale pomoći	2.654,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	0,00
R0591	4264	Geodetski snimak javnih površina	2.654,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100207	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG MOSTA U FOŠI	681.440,00	31.521,67	4,63
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	668.168,00	31.521,67	4,72
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	668.168,00	31.521,67	4,72
R0595	4213	Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši	668.168,00	31.521,67	4,72
Izvor	5.1.	Ostale pomoći	13.272,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00
R0596	4213	Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši	13.272,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100208	REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D126 I IZGRADNJA ŠETNICE I BICIKLISTIČKE STAZE	9.178,00	6.536,60	71,22

Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	7.906,00	6.536,60	82,68
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.906,00	6.536,60	82,68
R0597	4124	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju državne ceste D126	7.906,00	6.536,60	82,68
Izvor	5.1.	Ostale pomoći	1.272,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.272,00	0,00	0,00
R0598	4124	Rekonstrukcija državne ceste D126 i izgradnja šetnice i biciklističke staze	1.272,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100400	REKONSTRUKCIJA GRADSKOG GROBLJA	49.361,00	23.115,21	46,83
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	49.361,00	23.115,21	46,83
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.361,00	23.115,21	46,83
R0599	4214	Rekonstrukcija gradskog groblja	36.361,00	10.634,71	29,25
R0599,1	4214	Uređenje gradskog groblja	13.000,00	12.480,50	96,00
Program	1516	GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐ. PODRUČJA	184.616,00	155.791,50	84,39
Kapitalni projekt	K100100	GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	4.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00
R0601	4264	Geodetski snimak nerazvrstanih cesta	4.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100103	SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA (PUTOVA) NA DRVENIKU VELIKOM I MALOM	174.289,00	151.641,50	87,01
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	53.089,00	44.441,50	83,71
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,00	44.441,50	83,71
R0604	4213	Sanacija nerazvrstanih cesta (putova) na Drveniku V.i M.	53.089,00	44.441,50	83,71
Izvor	5.1.	Ostale pomoći	121.200,00	107.200,00	88,45
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.200,00	107.200,00	88,45
R0605	4213	Sanacija nerazvrstanih cesta (putova) na Drveniku V.i M.	121.200,00	107.200,00	88,45
Kapitalni projekt	K100201	GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	1.327,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	1.327,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00
R0606	4264	Geodetski snimak javnih površina	1.327,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100203	UREĐENJE TRGA RUDINE NA DRVENIKU MALOM	5.000,00	4.150,00	83,00
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	5.000,00	4.150,00	83,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.150,00	83,00
R0609	4214	Uređenje trga Rudine na Drveniku Malom	5.000,00	4.150,00	83,00
Program	1517	POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM.INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE	840.233,00	561.361,67	66,81
Kapitalni projekt	K100101	REKONSTRUKCIJA ULICE RIMSKI PUT	162.998,00	97.284,19	59,68
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	162.998,00	97.284,19	59,68
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	72.998,00	8.933,13	12,24
R0613	4111	Troškovi otkupa zemljišta	72.998,00	8.933,13	12,24
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	88.351,06	98,17
R0614	4213	Rekonstrukcija ulice Rimski put	90.000,00	88.351,06	98,17

Kapitalni projekt	K100102	REKONSTRUKCIJA ZAGORSKE ULICE	7.963,00	1.125,00	14,13
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	7.963,00	1.125,00	14,13
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	1.125,00	14,13
R0615	4213	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju zagorske ulice	7.963,00	1.125,00	14,13
Kapitalni projekt	K100103	REKONSTRUKCIJA ULICE TINA UJEVIĆA	80.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	80.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00
R0616	4213	Rekonstrukcija ulice Tina Ujevića	80.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100106	REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK	11.272,00	8.839,01	78,42
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	11.272,00	8.839,01	78,42
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	6.779,72	84,75
R0621	4111	Otkup zemljišta	8.000,00	6.779,72	84,75
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.272,00	2.059,29	62,94
R0622	4213	Izgradnja -rekonstrukcija ul.kneza Trpimira do dj.vrtića Maslačak	3.272,00	2.059,29	62,94
Kapitalni projekt	K100107	REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA	578.000,00	454.113,47	78,57
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	578.000,00	454.113,47	78,57
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	578.000,00	454.113,47	78,57
R0623	4111	Otkup zemljišta	578.000,00	454.113,47	78,57

Obrazloženje za značajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirana:

GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa 1514 Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja iznose 1.123.679,27 eura što je 61,06 % od planiranih sredstava od 1.840.314,00 eura.

Uređenje gradskih plaža – aktivnost obuhvaća uređenje gradskih plaža i privezišta, sanacija pokosa na plažama te zidova uz plažu, nabavu opreme za plaže i intelektualne i osobne usluge. Od planiranih 146.521,00 eura utrošeno 117.953,76 eura ili 80,50 % iz razloga što je došlo do kašnjenja izvođenja radova te nisu ispostavljene okončane situacije.

Geodetski snimak nerazvrstanih cesta - usluga izrade geodetskih snimaka i izrade geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta, kao preduvjet za uređenje nerazvrstanih cesta. Od planiranih 10.000,00 eura utrošeno 6.615,40 eura ili 66,15 %. Realizacija je niska jer predmetna usluga obuhvaća i postupak provođenja elaborata u zemljišne i katastarske knjige koji traje dugo i ovisi o dinamici rada tijela državne uprave.

Izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice - projekt obuhvaća izgradnju odnosno uređenje obalnog pojasa od malog mosta do Pantana u više zona korištenja. Tijekom 2023. godine izrađena projektna dokumentacija uređenja šetnice, biciklističke staze i zelenih površina na lokaciji Brigi-Lokvice (dionica od parkirališta do malog mosta) s ishođenim potvrdama glavnog projekta, radovi na uređenju zelenog pojasa s dva džepna parka te radovi na izgradnja južnog i sjevernog manipulativnog platoa športske luke Brigi-Lokvice u Trogiru (PŠU Lokvice). Od planiranih 626.389,00 eura utrošeno 333.079,57 eura ili 53,17 %. Realizacija niska jer se u tijeku ishođenja potvrda glavnog projekta uređenja šetnice, biciklističke staze i zelenih površina na lokaciji Brigi-Lokvice (dionica od parkirališta do malog mosta) ukazala potreba za ishođenjem Mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, a isto je trajalo 5 mjeseci. U međuvremenu (srpanj 2023.) se promijenio i Zakon o

pomorskom dobru i morskim lukama te je projekt trebalo usklađivati i s tim promjenama što je dodatno usporilo predmetnu investiciju. Isto tako došlo je do kašnjenja u radovima na uređenju zelenog pojasa s dva džepna parka.

Uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora - Od planiranih 232.877,00 eura utrošeno 6.090,79 eura ili 2,62 %. Predmetna sredstva trebala osigurati da bi se pokrenuo Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru dok će troškovi nastati tek tijekom 2024. godine.

Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split – projektom izgrađena šetnica i biciklistička staza u duljini 450 m na obalnom pojasu Brigi – Lokvice te postavljena tri terminala s električnim i klasičnim biciklima na lokaciji nasip Brigi, kod Kule Kamerlengo te u Arbaniji – Sv. Križ u srpnju 2022. godine. Od planiranih 3.0837,00 eura utrošeno 0,00 eura ili 0,00 %. Sredstva predviđena za eventualne troškove potrebne za praćenje provedbe EU projekta, ali tijekom 2023. godine nije bilo potrebe za istim

Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu - projekt obuhvaća uređenje gradske plaže u predjelu Saldun u duljini cca 260 m i širini od 4-35 m što je i izvedeno tijekom 2023. godine. Izvršenje se odnosi i na izradu prethodnih i istražnih radova te studije vjetrovalne klime postojećeg stanja dijela obalnog pojasa Saldun kao i idejnog rješenja uređenja nastavka obalnog pojasa u Saldunu. Od planiranih 725.000,00 eura utrošeno 607.550,87 eura ili 83,80 %. Realizacija manja od planirane jer se rok izrade projektne dokumentacije proteže na 2024. godinu te nisu nastali ukupni troškovi, a iste je bilo potrebno planirati radi pokretanja nabave.

Geodetski snimak javnih površina - usluga izrade geodetskih snimaka i izrade geodetskih elaborata javnih površina. Od planiranih 10.000,00 eura utrošeno 1.924,48 eura ili 19,24 %. Realizacija je niska jer predmetna usluga obuhvaća i postupak provođenja elaborata u zemljišne i katastarske knjige koji traje dugo i ovisi o dinamici rada tijela državne uprave.

Uređenje plaže Đuro Đaković - projekt obuhvaća dobavu i ugradnju opreme za predmetnu plažu. Od planiranih 1.700,00 eura utrošeno 725,00 eura ili 42,65 %. Realizacija manja od planirane jer se nije nabavila sva planirana oprema te će se ista nabaviti u narednom razdoblju.

Izgradnja javne rasvjete - projekt se odnosi na izgradnju nove, ali i modernizaciju postojeće javne rasvjete na području grada. Od planiranih 81.590,00 eura utrošeno 47.364,40 eura ili 58,05 %. Realizacija je manja jer je ugrađen manji broj rasvjetnih tijela.

GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐ.PODRUČJA

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa 1515 Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja iznose 366.891,91 eura što je 33,25 % od planiranih sredstava od 1.103.300,00 eura.

Uređenje javnih površina – aktivnost obuhvaća u uređenje ostalih javnih površina i nabavu opreme za uređenje javnih površina. Od planiranih 4.247,00 eura utrošeno 0,00 eura ili 0,00 % iz razloga što su se predviđeni radovi izveli kroz program održavanje javnih površina.

Geodetski snimak nerazvrstanih cesta - usluga izrade geodetskih snimaka i izrade geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta, kao preduvjet za uređenje nerazvrstanih cesta. Od planiranih 10.000,00 eura utrošeno 4.251,84 eura ili 42,52 %. Realizacija je niska jer predmetna usluga obuhvaća i postupak provođenja elaborata u zemljišne i katastarske knjige koji traje dugo i ovisi o dinamici rada tijela državne uprave.

Uređenje parkova Fortin i Žudika – za 2023. godinu planirana izrada projektne dokumentacije za park Žudika koja uključuje konzervatorski elaborat, idejno rješenje te glavni projekt (arhitektura, elektroinstalacije, VIK i krajobrazni elaborat). Od planiranih 10.821,00 eura utrošeno 2.640,00 eura ili 24,40 %. Realizacija manja od planirane jer je došlo do kašnjenja u izradi projektne dokumentacije.

Uređenje trga ispred svetog Dominika - Od planiranih 3.272,00 eura utrošeno 0,00 eura ili 0,00 %. Sukladno potrebama i mogućnostima projekt nije realiziran tijekom 2023. godine te će se realizirati u 2024. godini.

Izgradnja autobusnih stajališta - Od planiranih 16.000,00 eura utrošeno 7.407,50 eura ili 46,30 %. Sukladno potrebama i mogućnostima projekt nije realiziran tijekom 2023. godine u cijelosti te će se ostatak realizirati u 2024. godini.

Geodetski snimak javnih površina - usluga izrade geodetskih snimaka i izrade geodetskih elaborata javnih površina. Od planiranih 16.327,00 eura utrošeno 9.622,41 eura ili 58,94 %. Realizacija je niska jer predmetna usluga obuhvaća i postupak provođenja elaborata u zemljišne i katastarske knjige koji traje dugo i ovisi o dinamici rada tijela državne uprave.

Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši - Od planiranih 681.440,00 eura utrošeno 31.521,67 eura ili 4,63 %. Predmetna sredstva trebalo osigurati da bi se pokrenuo otvoreni postupak javne nabave dok će troškovi nastati tek tijekom 2024. godine.

Rekonstrukcija državne ceste D126 i izgradnja šetnice i biciklističke staze - Od planiranih 9.178,00 eura utrošeno 6.536,60 eura ili 71,22 %. Realizacija niska jer izrada projektne dokumentacije kasni zbog usaglašavanja idejnih rješenja s Hrvatski cestama kao jednim od Investitora.

Rekonstrukcija gradskog groblja - Od planiranih 49.361,00 eura utrošeno 23.115,21 eura ili 46,83 %. Predmetna sredstva trebalo osigurati da bi se pokrenuo postupak nabave dok će troškovi nastati tek tijekom 2024. godine.

GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐ.PODRUČJA

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa 1516 Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja iznose 155.791,50 eura što je 84,39 % od planiranih sredstava od 184.616,00 eura.

Geodetski snimak nerazvrstanih cesta - usluga izrade geodetskih snimaka i izrade geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta, kao preduvjet za uređenje nerazvrstanih cesta. Od planiranih 4.000,00 eura utrošeno 40,00 eura ili 0,00 %. Realizacija je niska jer predmetna usluga obuhvaća i postupak provođenja elaborata u zemljišne i katastarske knjige koji traje dugo i ovisi o dinamici rada tijela državne uprave.

Sanacija nerazvrstanih cesta (putova) na Drveniku Velikom i Malom – Od planiranih 174.289,00 eura utrošeno 151.641,50 eura ili 87,01 %. Radovi nisu završeni u 2023. godini te se realizacija prenosi na 2024. godinu.

Geodetski snimak javnih površina - usluga izrade geodetskih snimaka i izrade geodetskih elaborata javnih površina. Od planiranih 1.327,00 eura utrošeno 0,00 eura ili 0,00 %. Realizacija je niska jer predmetna usluga obuhvaća i postupak provođenja elaborata u zemljišne i katastarske knjige koji traje dugo i ovisi o dinamici rada tijela državne uprave.

Uređenje Trga Rudine na Drveniku Malom – Od planiranih 5.000,00 eura utrošeno 4.150,00 eura ili 83,00 %. Realizacija manja od planirane jer je ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije bila manja od planirane.

POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa 1517 Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije iznose 561.361,67 eura što je 66,81 % od planiranih sredstava od 840.233,00 eura.

Rekonstrukcija ulice Rimski put – Od planiranih 162.998,00 eura utrošeno 97.284,19 eura ili 59,68 %. Realizacija niska jer postupak izvlaštenja traje sporije od planiranog.

Rekonstrukcija Zagorske ulice - Od planiranih 7.963,00 eura utrošeno 1.125,00 eura ili 14,13 %. Realizacija manja od planirane jer je došlo do kašnjenja u izradi projektne dokumentacije.

Rekonstrukcija ulice Tina Ujevića - Od planiranih 80.000,00 eura utrošeno 0,00 eura ili 0,00 %. Predmetna sredstva trebalo osigurati da bi se pokrenuo otvoreni postupak javne nabave dok će troškovi nastati tek tijekom 2024. godine.

Rekonstrukcija ulice Kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak - Od planiranih 11.272,00 eura utrošeno 8.839,01 eura ili 78,42 %. Realizacija manja jer su ukupni troškovi manji od planiranih.

Rekonstrukcija ulice Ante Starčevića – Od planiranih 578.000,00 eura utrošeno 454.113,47 eura ili 78,57 %. Realizacija niska jer postupak izvlaštenja traje sporije od planiranog.

.....