



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/497
URBROJ: 2181-13-51/01-26-10
TROGIR, 29. svibnja 2026. godine

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 26. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20, 9/21 i 11/23), Gradsko vijeće Grada Trogira na svojoj 9. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2026. godine donosi

ZAKLJUČAK

**o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Trogiru za 2025. godinu**

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2025. godinu

II.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2025. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ova Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Trogira“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Toni Zulim, ing.



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**

**GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK**

KLASA: 363-01/24-01/497

URBROJ: 2181-13-50/01-26-8

TROGIR, 20. svibnja 2026. godine

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj 68/18 110/18, 32/20, 145/24) i članka 40. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20 i 9/21, 11/23), Gradonačelnik Grada Trogira podnosi Gradskom vijeću Grada Trogira na razmatranje i usvajanje

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2025. godinu

I.

Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Trogira za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Program) donijelo je Gradsko vijeće Grada Trogira na 27. sjednici održanoj dana 05. prosinca 2024. godine, KLASA: 363-01/24-01/497; URBROJ: 2181-13-51/01-24-2 („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 32/24).

Tijekom 2025. godine izvršene su dvije Izmjene i dopune istog Programa objavljene u „Službenim glasnicima Grada Trogira“ broj 16/25 i 32/25, KLASA: 363-01/24-01/497, URBROJ: 2181-13-51/01-25-5 i URBROJ: 2181-13-51/01-25-7 te četiri preraspodjele (Odluka o I. preraspodjeli proračuna grada Trogira za 2025. godinu, KLASA: 400-01/24-01/5, URBROJ: 2181-13-50/01-25-8 od 17. veljače 2025. godine, II. preraspodjeli, URBROJ: 2181-13-50/01-25-11 od 14. travnja 2025. godine, III. preraspodjeli, URBROJ: 2181-13-50/01-25-18 od 30. rujna 2025. godine i IV. preraspodjeli, URBROJ: 2181-13-50/01-25-21 od 30. prosinca 2025. godine).

Programom gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno njegovim izmjenama i dopunama definirani su opis i opseg radova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom godine.

U nastavku se daje tabelarni prikaz gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji sadrži opis i opseg poslova s planiranim i ostvarenim iznosima kako slijedi.

II.

Tijekom 2025.g. nije bilo investitora oslobođenih od plaćanja komunalnog doprinosa.

III

Slijedom naprijed navedenog, Gradonačelnik Grada Trogira podnosi ovo Izvješće Gradskom Vijeću Grada Trogira na raspravu i usvajanje.

GRADONAČELNIK:
Ante Bilić, dipl.inž.građ.

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2025. godinu

1. UVOD

Gradsko vijeće Grada Trogira temeljem odredbe članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj 68/18 110/18, 32/20, 145/24), donijelo je na 27. sjednici održanoj dana 05. prosinca 2024. godine Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Trogira za 2025. godinu („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 32/24), na 2. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2025. godine I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godine („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 16/25) i na 6. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2025. godine II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godine („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 32/25) – u daljem tekstu: Program.

Tijekom 2025. godine bila su i četiri preraspodjele proračuna grada Trogira za 2025. godinu (Odluka o I. preraspodjeli proračuna grada Trogira za 2025. godinu, KLASA: 400-01/24-01/5, URBROJ: 2181-13-50/01-25-8 od 17. veljače 2025. godine, II. preraspodjeli, URBROJ: 2181-13-50/01-25-11 od 14. travnja 2025. godine, III. preraspodjeli, URBROJ: 2181-13-50/01-25-18 od 30. rujna 2025. godine i IV. preraspodjeli, URBROJ: 2181-13-50/01-25-21 od 30. prosinca 2025. godine).

Programom gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno njegovim izmjenama i dopunama definirani su opis i opseg radova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom godine odnosno opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. Obveza Gradonačelnika je da podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu istodobno kad i Izvješće o izvršenju proračuna za prethodnu godinu. Sastavni dio programa je i Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Program za 2023. godinu se financirao iz općih prihoda i primitaka proračuna, vlastitih prihoda, komunalnog doprinosa, prihoda za posebne namjene (komunalna naknada, spomenička renta i ostali) i pomoći (kapitalne pomoći državnog proračuna, fondovi EU i ostali).

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2025. godinu iznose 3.702.381,60 eura što je 67,81 % od planiranih sredstava od 5.460.268,00 eura.

Programom gradnje za 2025. godinu utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji su se pripremali za izgradnju i čije se izgradnja planirala tijekom 2025. godine i to za:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,
- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,
- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja,
- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa te opis izvedenih radova po zahvatima za razdoblje trajanja Programa za 2025. godinu, od 01. siječnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			5.460.268,00	3.702.381,60	67,81
Glavni program	G05	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.460.268,00	3.702.381,60	67,81
Program	1514	GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA	1.988.010,00	1.655.089,35	83,25
Aktivnost	A100200	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	30.000,00	16.057,88	53,53
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	16.057,88	53,53
R0457	3232	Uređenje ostalih površina	30.000,00	16.057,88	53,53
Aktivnost	A100201	UREĐENJE GRADSKIH PLAŽA	174.340,00	141.095,00	80,93
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	174.340,00	141.095,00	80,93
R0459	3232	Održavanje pomorskog dobra-ITSP	24.000,00	10.925,00	45,52
R0460	3232	Održavanje pomorskog dobra	20.000,00	5.812,50	29,06
R0461	3232	Uređenje gradskih plaža i privezišta	83.000,00	77.768,75	93,70
R0461,1	3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	1.750,00	87,50
R0462	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	7.500,00	93,75
R0463	4227	Oprema za plaže - ITSP	26.750,00	26.708,75	99,85
R0464	4227	Oprema za plaže	10.590,00	10.630,00	100,38
Kapitalni projekt	K100100	IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA POS STANOVE OS12	19.410,00	496,23	2,56
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	19.410,00	496,23	2,56
R0465	4111	Otkup zemljišta	19.410,00	496,23	2,56
Kapitalni projekt	K100101	GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	2.200,00	2.000,00	90,91
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	2.200,00	2.000,00	90,91
R0467	4264	Geodetski snimak nerazvrstanih cesta	2.200,00	2.000,00	90,91
Kapitalni projekt	K100202	IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE	1.080.000,00	953.420,48	88,28
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	25.000,00	1.900,00	7,60
R0469	4213	Projektna dokumentacija i izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice	25.000,00	1.900,00	7,60
Izvor	4.9.1	PRENESENI VIŠAK/MANJAK- PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	605.000,00	595.305,91	98,40
R0472	4213	Izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice	605.000,00	595.305,91	98,40
Izvor	5.1.	Ostale pomoći	450.000,00	356.214,57	79,16
R0473	4213	Izgradnja plaže s vanjske strane lukobrana športske luke Lokvice	300.000,00	206.214,57	68,74
R0474	4213	Izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice	150.000,00	150.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K100203	UREĐENJE ŠETNICE I PARKING PROSTORA NA ČIOVU	20.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	20.000,00	0,00	0,00
R0475	4213	Izgradnja šetnice i parking prostora na Čiovu	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100204	UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUTOBUSNOG KOLODVORA	63.500,00	57.925,00	91,22
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	63.500,00	57.925,00	91,22
R0478	3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	250,00	50,00
R0479	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
R0480	4213	Uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora	5.000,00	3.562,50	71,25
R0481	4213	Projektna i studijska dokumentacija	55.000,00	54.112,50	98,39
Kapitalni projekt	K100205	SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT	500,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	500,00	0,00	0,00

R0482	3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100206	IZGRADNJA OBALNOG POJASA U SALDUNU	35.200,00	31.875,00	90,55
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	15.200,00	12.275,00	80,76
R0484	4214	Projektna dokumentacija uređenja nastavka obalnog pojasa u Saldunu (od novoizgrađene plaže do predje	15.200,00	12.275,00	80,76
Izvor	5.1.	Ostale pomoći	20.000,00	19.600,00	98,00
R0485	4214	Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu	20.000,00	19.600,00	98,00
Kapitalni projekt	K100209	GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	20.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00
R0490	4264	Geodetski snimak javnih površina	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100211	PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	30.350,00	30.338,88	99,96
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	6.075,00	6.067,78	99,88
R0491	4213	Izgradnja javnih slavina	1.270,00	1.266,65	99,74
R0492	4251	Sadnja pojedinačnih i grupa stabala	4.805,00	4.801,13	99,92
Izvor	5.1.	Ostale pomoći	24.275,00	24.271,10	99,98
R0493	4213	Izgradnja javnih slavina	5.070,00	5.066,60	99,93
R0494	4251	Sadnja pojedinačnih i grupa stabala	19.205,00	19.204,50	100,00
Kapitalni projekt	K100212	DUŽOBALNA BICIKLISTIČKA STAZA I ŠETNICA NA PODRUČJU BRIGI-LOKVICE	275.000,00	201.554,50	73,29
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	7.019,06	35,10
R0497	4213	Projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00
R0498	4213	Uređenje dužobalne biciklističke staze i šetnice na području Brigi-Lokvice	10.000,00	7.019,06	70,19
Izvor	5.1.	Ostale pomoći	255.000,00	194.535,44	76,29
R0501,1	4213	Uređenje dužobalne biciklističke staze i šetnice na području Brigi-Lokvice-NAC	55.000,00	0,00	0,00
R0501,2	4213	Uređenje dužobalne biciklističke staze i šetnice na području Brigi-Lokvice-SDŽ	200.000,00	194.535,44	97,27
Kapitalni projekt	K100300	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	134.885,00	127.821,38	94,76
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	134.885,00	127.821,38	94,76
R0503	4214	Izgradnja javne rasvjete- ITSP	11.885,00	11.884,50	100,00
R0504	4214	Izgradnja javne rasvjete	123.000,00	115.936,88	94,26
Kapitalni projekt	K100400	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBORINSKE MREŽE U SVIM MO	15.000,00	11.250,00	75,00
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	15.000,00	11.250,00	75,00
R0505	4214	Izgradnja i rekonstrukcija objekata oborinske odvodnje u svim MO	3.750,00	0,00	0,00
R0505,1	4264	Geodetski snimak odvodne infrastrukture - građevine javne odvodnje oborinskih voda	11.250,00	11.250,00	100,00
Kapitalni projekt	K100501	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U ARBANIJI	87.625,00	81.255,00	92,73
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	87.625,00	81.255,00	92,73
R0507	4111	Troškovi otkupa zemljišta	80.000,00	78.880,00	98,60
R0507,1	4212	Izgradnja dječjeg igrališta u Arbaniji	7.625,00	2.375,00	31,15
Program	1515	GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐ.PODRUČJA	1.237.168,00	476.815,96	38,54
Aktivnost	A100200	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	24.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	24.000,00	0,00	0,00
R0508	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00
R0509	4227	Oprema za uređenje javnih površina	19.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt	K100101	GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	3.500,00	2.625,00	75,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	3.500,00	2.625,00	75,00
R0511	4264	Geodetski snimak nerazvrstanih cesta	3.500,00	2.625,00	75,00
Kapitalni projekt	K100103	UREĐENJE PARKA FORTIN	16.000,00	15.948,75	99,68
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	16.000,00	15.948,75	99,68
R0512	4214	Uređenje parka Fortin	16.000,00	15.948,75	99,68
Kapitalni projekt	K100104	UREĐENJE PARKA ŽUDIKA	98.154,00	35.828,44	36,50
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	98.154,00	35.828,44	36,50
R0514	4214	Priprema studijske i projektne dokumentacije	45.000,00	35.828,44	79,62
R0515	4214	Uređenje parka Žudika	53.154,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100106	REKONSTRUKCIJA OBALNOG ZIDA U PARKU ŽUDIKA	29.000,00	9.037,50	31,16
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	20.000,00	6.326,25	31,63
R0518	4214	Rekonstrukcija obalnog zida u parku Žudika	20.000,00	6.326,25	31,63
Izvor	5.1.	Ostale pomoći	9.000,00	2.711,25	30,13
R0518,1	4214	Rekonstrukcija obalnog zida u parku Žudika	9.000,00	2.711,25	30,13
Kapitalni projekt	K100204	UREĐENJE TRGA ISPRED SV.DOMINIKA	463.296,00	11.250,00	2,43
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	50.913,93	11.250,00	22,10
R0520	4214	Uređenje trga ispred sv.Dominika	30.913,93	0,00	0,00
R0521	4214	Projekt uređenja trga ispred sv. Dominika	20.000,00	11.250,00	56,25
Izvor	4.9.1	PRENESENI VIŠAK/MANJAK- PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	412.382,07	0,00	0,00
R0520,1	4214	Uređenje trga ispred sv.Dominika	412.382,07	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100206	GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	20.000,00	1.500,00	7,50
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	1.500,00	7,50
R0523	4264	Geodetski snimak javnih površina	20.000,00	1.500,00	7,50
Kapitalni projekt	K100207	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG MOSTA U FOŠI	10.000,00	9.450,38	94,50
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	9.450,38	94,50
R0525	4213	Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši	10.000,00	9.450,38	94,50
Kapitalni projekt	K100208	REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D126 I IZGRADNJA ŠETNICE I BIKIKLISTIČKE STAZE	25.000,00	14.707,34	58,83
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	25.000,00	14.707,34	58,83
R0526	4124	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju državne ceste D126	25.000,00	14.707,34	58,83
Kapitalni projekt	K100209	PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	21.400,00	21.088,12	98,54
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	4.300,00	4.217,63	98,08
R0528	4213	Izgradnja javnih slavina	800,00	762,50	95,31
R0529	4251	Sadnja pojedinačnih i grupa stabala	3.500,00	3.455,13	98,72
Izvor	5.1.	Ostale pomoći	17.100,00	16.870,49	98,66
R0530	4213	Izgradnja javnih slavina	3.100,00	3.050,00	98,39
R0531	4251	Sadnja pojedinačnih i grupa stabala	14.000,00	13.820,49	98,72
Kapitalni projekt	K100210	IZGRADNJA SPOJA ULICE ŠPIRA PUOVIĆA NA ULICU K. TOMISLAVA (Ž6134) U TROGIRU	1.200,00	1.112,50	92,71
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	1.200,00	1.112,50	92,71
R0532	4213	Projektna dokumentacija za izgradnju spoja ulice Špira Puovića na ulicu k. Tomislava (Ž6134)	1.200,00	1.112,50	92,71
Kapitalni projekt	K100211	UREĐENJE PARKA KOD EDUKACIJSKO - KULTURNOG CENTRA "KANTUN KULTURE"	15.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	15.000,00	0,00	0,00

R0533	3232	Izmiještanje vodovodnog priključka	15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100212	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA BALANČANAMA	379.118,00	225.519,14	59,49
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	379.118,00	225.519,14	59,49
R0536	4212	Sanacija dječjeg igrališta na Balančanama	69.268,00	69.237,89	99,96
R0536,1	4227	Oprema za igralište na Balančanama	153.100,00	153.031,25	99,96
R0537	4213	Uređenje parkirališta oko dječjeg igrališta na Balančanama	156.750,00	3.250,00	2,07
Kapitalni projekt	K100301	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - I TEBE SE PITA	12.800,00	12.785,00	99,88
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	12.800,00	12.785,00	99,88
R0538	4214	Izgradnja javne rasvjete- ITSP	12.800,00	12.785,00	99,88
Kapitalni projekt	K100501	OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA TE OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI PLAŽE I MORA OSOBAMA S INVALIDITETOM	78.700,00	78.676,29	99,97
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	42.680,00	42.676,29	99,99
R0507,2	3232	Održavanje pomorskog dobra	25.435,00	25.431,91	99,99
R0507,3	4212	Uređenje dječjeg igrališta na plaži Saldun	6.000,00	6.000,00	100,00
R0507,4	4227	Oprema dječjeg igrališta u Saldunu	11.245,00	11.244,38	99,99
Izvor	5.1.	Ostale pomoći	36.020,00	36.000,00	99,94
R0507,5	3232	Održavanje pomorskog dobra	8.400,00	8.387,50	99,85
R0507,6	4212	Uređenje dječjeg igrališta na plaži Saldun	15.860,00	15.856,88	99,98
R0507,7	4227	Oprema dječjeg igrališta u Saldunu	11.760,00	11.755,62	99,96
Kapitalni projekt	K100601	IZGRADNJA JAVNE GARAŽE "TRAVARICA - ISTOK"	40.000,00	37.287,50	93,22
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	40.000,00	37.287,50	93,22
R0543	4213	Izrada projektne dokumentacije	40.000,00	37.287,50	93,22
Program	1516	GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐ. PODRUČJA	247.500,00	107.630,70	43,49
Kapitalni projekt	K100100	GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	10.000,00	200,00	2,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	200,00	2,00
R0544	4264	Geodetski snimak nerazvrstanih cesta	10.000,00	200,00	2,00
Kapitalni projekt	K100104	IZGRADNJA IZLAZA IZ COCINE DRAGE NA SPOJNU CESTU D126-Ž6136	20.000,00	1.500,00	7,50
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	20.000,00	1.500,00	7,50
R0546,1	4213	Izgradnja izlaza iz Cocine drage na spojnu cestu D126-Ž6136	20.000,00	1.500,00	7,50
Kapitalni projekt	K100201	GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	10.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00
R0547	4264	Geodetski snimak javnih površina	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100202	IZGRADNJA ŠETNICE SELO GRABULE PREKO RTA ARTIĆA NA DRVENIKU VELIKOM	98.500,00	10.460,23	10,62
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	44.250,00	10.460,23	23,64
R0548	3233	Usluge promidžbe i informiranja	250,00	0,00	0,00
R0549	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	0,00
R0550	4214	Priprema studijske i projektne dokumentacije	30.000,00	10.460,23	34,87
R0551	4214	Izgradnja šetnice selo Grabule preko rta Artića	10.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.	Pomoći EU	54.250,00	0,00	0,00
R0552	3233	Usluge promidžbe i informiranja	250,00	0,00	0,00
R0553	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	0,00
R0554	4214	Izgradnja šetnice selo Grabule preko rta Artića	20.000,00	0,00	0,00
R0555	4214	Priprema studijske i projektne dokumentacije	30.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt	K100203	UREĐENJE TRGA RUDINE NA DRVENIKU MALOM	109.000,00	95.470,47	87,59
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	19.000,00	5.470,47	28,79
R0556	4214	Uređenje trga Rudine na Drveniku Malom	19.000,00	5.470,47	28,79
Izvor	5.1.	Ostale pomoći	90.000,00	90.000,00	100,00
R0557	4214	Uređenje trga Rudine na Drveniku Malom	90.000,00	90.000,00	100,00
Program	1517	POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM.INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE	1.987.590,00	1.462.845,59	73,60
Kapitalni projekt	K100101	REKONSTRUKCIJA ULICE RIMSKI PUT	39.115,00	19.075,99	48,77
Izvor	1.9.1	PRENESENI VIŠAK/ MANJAK- OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.115,00	19.075,99	48,77
R0559	4111	Troškovi otkupa zemljišta	39.115,00	19.075,99	48,77
Kapitalni projekt	K100102	REKONSTRUKCIJA ZAGORSKE ULICE	10.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	10.000,00	0,00	0,00
R0563	4213	Rekonstrukcija Zagorske ulice	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100103	REKONSTRUKCIJA ULICE TINA UJEVIĆA	172.000,00	171.632,91	99,79
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	172.000,00	171.632,91	99,79
R0564,1	4213	Rekonstrukcija ulice Tina Ujevića	172.000,00	171.632,91	99,79
Kapitalni projekt	K100106	REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK	12.000,00	500,00	4,17
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	12.000,00	500,00	4,17
R0565	4111	Otkup zemljišta	2.000,00	0,00	0,00
R0566	4213	Izgradnja -rekonstrukcija ul.kneza Trpimira do dj.vrtića Maslačak	10.000,00	500,00	5,00
Kapitalni projekt	K100107	REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA	1.605.975,00	1.217.105,44	75,79
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	226.100,00	0,00	0,00
R0568	4213	Rekonstrukcija ulice Ante Starčevića	226.100,00	0,00	0,00
Izvor	5.9.1	PRENESENI VIŠAK/MANJAK- POMOĆI	1.379.875,00	1.217.105,44	88,20
R0569	4111	Otkup zemljišta	192.375,00	192.372,10	100,00
R0570	4213	Rekonstrukcija ulice Ante Starčevića	1.187.500,00	1.024.733,34	86,29
Kapitalni projekt	K100108	REKONSTRUKCIJA ULICE BALANCANE	40.000,00	21.662,50	54,16
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	40.000,00	21.662,50	54,16
R0571	4111	Otkup zemljišta	10.000,00	0,00	0,00
R0572	4213	Rekonstrukcija ulice Balancane	30.000,00	21.662,50	72,21
Kapitalni projekt	K100110	REKONSTRUKCIJA ULICE PUT BALANA	10.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	10.000,00	0,00	0,00
R0574	4213	Rekonstrukcija ulice Put Balana	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100111	REKONSTRUKCIJA ULICE DR.FRANJE TUĐMANA	28.500,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	28.500,00	0,00	0,00
R0574,1	4213	Rekonstrukcija ulice dr.Franje Tuđmana	28.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100113	REKONSTRUKCIJA ULICE SV.IVANA TROGIRSKOG SA SPOJEM NA PUT DRAGULINA	10.000,00	7.250,00	72,50
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	10.000,00	7.250,00	72,50
R0574,3	4213	Rekonstrukcija ulice sv.Ivana Trogirskog sa spojem na Put Dragulina	10.000,00	7.250,00	72,50
Kapitalni projekt	K100202	REKONSTRUKCIJA ZAPADNE ČIOVSKE OBALE S TRGOM LUČICA	20.000,00	18.868,75	94,34

Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	20.000,00	18.868,75	94,34
R0575	4214	Rekonstrukcija zapadne čiovske obale s trgom Lučica	20.000,00	18.868,75	94,34
Kapitalni projekt	K100203	REKONSTRUKCIJA ULICE PUT KRBANA	40.000,00	6.750,00	16,88
Izvor	4.1.	Komunalni doprinos	40.000,00	6.750,00	16,88
R0576	4213	Rekonstrukcija ulice Put Krbana	40.000,00	6.750,00	16,88

Obrazloženje za značajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirana:

GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa 1514 Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja iznose 1.655.089,35 eura što je 83,25 % od planiranih sredstava od 1.988.010,00 eura.

Uređenje javnih površina – aktivnost obuhvaća uređenje ostalih javnih površina i opreme za uređenje javnih površina. Od planiranih 30.000,00 eura utrošeno 16.057,88 eura ili 53,53 % iz razloga što je dio planiranih radova i opreme realiziran kroz druge aktivnosti u sklopu programa održavanja.

Uređenje gradskih plaža – aktivnost obuhvaća uređenje gradskih plaža i privezišta, sanacija pokosa na plažama te zidova uz plažu, nabavu opreme za plaže i intelektualne i osobne usluge. Od planiranih 174.340,00 eura utrošeno 141.095,00 eura ili 80,93 % iz razloga što je došlo do kašnjenja izvođenja radova te nisu ispostavljene okončane situacije za pojedine radove.

Izgradnja pristupne ceste za POS stanove - projekt obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme te gradnju nerazvrstane ceste i javne prometne površina s pratećim nužnim komunalnim instalacijama duljine 180 m. Od planiranih 19.410,00 eura utrošeno 496,23 eura ili 2,56 %. Realizacija niska jer je tijekom 2025. planiran otkup preostalog dijela zemljišta, ali se nisu stekli uvjeti za isto.

Izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice - projekt obuhvaća izgradnju odnosno uređenje obalnog pojasa od malog mosta do Pantana u više zona korištenja. Tijekom 2025. godine završeni radovi na uređenju šetnice, biciklističke staze i zelenih površina na lokaciji Brigi-Lokvice (dionica od parkirališta do kamenog mosta) te započeti radovi na izgradnji plaže s vanjske strane lukobrana športske luke Lokvice. Od planiranih 1.080.000,00 eura utrošeno 953.420,48 eura ili 88,28 %. Realizacija niža od planirane jer su radovi na izgradnji plaže krenuli kasnije nego je planirano te se pojedine vrste radova nisu mogle izvoditi tijekom zimskog perioda..

Uređenje šetnice i parking prostora na Čiovu – projekt uređenje obale od starog Čiovskog mosta prema Madiracinu mulu ukupne duljine od 120 m i dionicu od istočnog ruba Madiracina mula do zgrade bivše Duhanke (sada GCH hotel) u duljini od cca 460 m, a sve prema DPU 4. Od planiranih 20.000,00 eura utrošeno 0,00 eura ili 0,00 %. Sredstva predviđena za pripremu projekta za moguća sufinanciranja, ali tijekom 2025. nije bilo istih.

Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split – projektom izgrađena šetnica i biciklistička staza u duljini 450 m na obalnom pojasu Brigi – Lokvice te postavljena tri terminala s električnim i klasičnim biciklima na lokaciji nasip Brigi, kod Kule Kamerlengo te u Arbaniji – Sv. Križ u srpnju 2022. godine. Od planiranih 500,00 eura utrošeno 0,00 eura ili 0,00 %. Sredstva predviđena za eventualne troškove potrebne za praćenje provedbe EU projekta, ali tijekom 2025. godine nije bilo potrebe za istim

Geodetski snimak javnih površina - usluga izrade geodetskih snimaka i izrade geodetskih elaborata javnih površina. Od planiranih 20.000,00 eura utrošeno 0,00 eura ili 0,00 %. Realizacija je niska jer predmetna usluga obuhvaća i postupak provođenja elaborata u zemljišne i katastarske knjige koji traje dugo i ovisi o dinamici rada tijela državne uprave.

Dužobalna biciklistička staza i šetnica na području Brigi-Lokvice - projekt obuhvaća uređenje dijela šetnice i biciklističke staze koja se pruža od lukobrana športske luke Brigi Lokvice do zapadnog ruba Pastoralnog centra te obuhvaća izgradnju šetnice i biciklističke staze u dužini cca 310 m te uređenje prva dva gore navedena proširenja prošarana klupama, zelenilom i vodom. Od planiranih 275.000,00 eura utrošeno 201.554,50 eura ili 73,29 %. Realizacija manja od planirane jer se s radovima krenulo kasnije nego je planirano te se pojedine vrste radova nisu mogle izvoditi tijekom zimskog perioda..

Izgradnja i rekonstrukcija oborinske mreže u svim MO - projekt se odnosi na sanaciju postojećih oborinskih kanala uz nerazvrstane ceste te izradu projektne dokumentacije oborinske odvodnje u ulici dr. Franje Tuđmana. Od planiranih 15.000,00 eura utrošeno 11.250,00 eura ili 75,00 %. Realizacija je manja jer se za projektnu dokumentaciju oborinske odvodnje u ulici dr. Franje Tuđmana otvorio novi kapitalni projekt kroz koji će se isto realizirati.

GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAD.PODRUČJA

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa 1515 Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja iznose 476.815,96 eura što je 38,54 % od planiranih sredstava od 1.237.168,00 eura.

Uređenje javnih površina – aktivnost obuhvaća u uređenje ostalih javnih površina i nabavu opreme za uređenje javnih površina. Od planiranih 24.000,00 eura utrošeno 0,00 eura ili 0,00 % iz razloga što su se predviđeni radovi izveli kroz program održavanje javnih površina.

Geodetski snimak nerazvrstanih cesta - usluga izrade geodetskih snimaka i izrade geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta, kao preduvjet za uređenje nerazvrstanih cesta. Od planiranih 3.500,00 eura utrošeno 2.625,00 eura ili 75,00 %. Realizacija je niska jer predmetna usluga obuhvaća i postupak provođenja elaborata u zemljišne i katastarske knjige koji traje dugo i ovisi o dinamici rada tijela državne uprave.

Uređenje parka Žudika – za 2025. godinu planirana završetak izrade projektne dokumentacije za park Žudika koja uključuje konzervatorski elaborat, idejno rješenje i glavni projekt (arhitektura, elektroinstalacije, VIK i krajobrazni elaborat) te početak radova. Od planiranih 98.154,00 eura utrošeno 35.828,44 eura ili 36,50 %. Realizacija manja od planirane zbog kašnjenja u izradi projektne dokumentacije koja je dovršena krajem 2025. godine te su ishođene potvrde glavnog projekta. .

Rekonstrukcija obalnog zida u parku Žudika – za 2025. godinu planirana izrada projektne dokumentacije. Od planiranih 29.000,00 eura utrošeno 9.037,50 eura ili 31,16 %. Realizacija manja od planirane zbog kašnjenja u izradi projektne dokumentacije koja ovisi o utvrđivanju pomorskog dobra.

Uređenje trga ispred svetog Dominika - Od planiranih 463.296,00 eura utrošeno 11.250,00 eura ili 2,43 %. Predmetna sredstva trebalo osigurati da bi se pokrenuo otvoreni postupak javne nabave dok će troškovi nastati tek tijekom 2026. godine.

Geodetski snimak javnih površina - usluga izrade geodetskih snimaka i izrade geodetskih elaborata javnih površina. Od planiranih 20.000,00 eura utrošeno 1.500,00 eura ili 7,50 %. Realizacija je niska jer predmetna usluga obuhvaća i postupak provođenja elaborata u zemljišne i katastarske knjige koji traje dugo i ovisi o dinamici rada tijela državne uprave.

Rekonstrukcija državne ceste D126 i izgradnja šetnice i biciklističke staze - Od planiranih 25.000,00 eura utrošeno 14.707,34 eura ili 58,83 %. Realizacija niska jer izrada projektne dokumentacije kasni zbog usaglašavanja idejnih rješenja s Hrvatski cestama kao jednim od Investitora te spore dinamike ishoda mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Uređenje parka kod edukacijsko – kulturnog centra „Kantun kulture“ – za 2025. godinu planirana sredstva za izmještanje vodovodnog priključka. Od planiranih 15.000,00 eura utrošeno 0,00 eura ili 0,00 % jer su se radovi prolongirali na slijedeću godinu.

Uređenje javnih površina na Balančanama – za 2025. godinu planirana sredstva za sanaciju i opremanje dječjeg igrališta te uređenje parkirališta oko istog. Od planiranih 379.118,00 eura utrošeno 225.519,14 eura ili 59,49 %. Tijekom godine završeni su radovi na dječjem igralištu, a ostala sredstva za uređenje parkirališta trebalo je osigurati da bi se pokrenuo otvoreni postupak javne nabave dok će troškovi nastati tek tijekom 2026. godine.

GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐ.PODRUČJA

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa 1516 Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja iznose 107.630,70 eura što je 43,49 % od planiranih sredstava od 247.500,00 eura.

Geodetski snimak nerazvrstanih cesta - usluga izrade geodetskih snimaka i izrade geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta, kao preduvjet za uređenje nerazvrstanih cesta. Od planiranih 10.000,00 eura utrošeno 200,00 eura ili 2,00 %. Realizacija je niska jer predmetna usluga obuhvaća i postupak provođenja elaborata u zemljišne i katastarske knjige koji traje dugo i ovisi o dinamici rada tijela državne uprave.

Izgradnja izlaza iz Cocine drage na spojnu cestu D126-Ž6136 - Od planiranih 20.000,00 eura utrošeno 1.500,00 eura ili 7,50 %. Predmetna sredstva trebalo osigurati da bi se pokrenuo postupak nabave dok će troškovi nastati tek tijekom 2026. godine.

Geodetski snimak javnih površina - usluga izrade geodetskih snimaka i izrade geodetskih elaborata javnih površina. Od planiranih 10.000,00 eura utrošeno 0,00 eura ili 0,00 %. Realizacija je niska jer predmetna usluga obuhvaća i postupak provođenja elaborata u zemljišne i katastarske knjige koji traje dugo i ovisi o dinamici rada tijela državne uprave.

Izgradnja šetnice selo Grabule preko rta Artića na Drveniku Velikom – Od planiranih 98.500,00 eura utrošeno 10.460,23 eura ili 10,62 %. Realizacija manja od planirane jer su sredstva planirana za pokretanje javnih nabave za pripremu projekta na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – ITP otoci - Unaprjeđenje i razvoj javno-društvene infrastrukture na otocima dok će troškovi po istima nastati tijekom 2026. godine.

Uređenje Trga Rudine na Drveniku Velikom – Od planiranih 109.000,00 eura utrošeno 95.470,47 eura ili 87,59 %. Realizacija manja od planirane zbog kašnjenja u isporuci privremene situacije.

POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa 1517 Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije iznose 1.462.845,59 eura što je 73,60 % od planiranih sredstava od 1.987.590,00 eura.

Rekonstrukcija ulice Rimski put – Od planiranih 39.115,00 eura utrošeno 19.075,99 eura ili 48,77 %. Realizacija niska jer postupak izvlaštenja traje sporije od planiranog.

Rekonstrukcija Zagorske ulice - Od planiranih 10.000,00 eura utrošeno 0,00 eura ili 0,00 %. Realizacija manja od planirane zbog kašnjenja u izradi projektne dokumentacije.

Rekonstrukcija ulice Kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak - Od planiranih 12.000,00 eura utrošeno 500,00 eura ili 4,17 %. Realizacija niska zbog iskazanog interesa Vodovoda i kanalizacije d.o.o., Split za provođenje zajedničkog postupka javne nabave te s tim u vezi priprema dokumentacije o nabavi.

Rekonstrukcija ulice Ante Starčevića – Od planiranih 1.605.975,00 eura utrošeno 1.217.105,44 eura ili 75,79 %. Realizacija manja od planirane zbog kašnjenja u izvođenju radova.

Rekonstrukcija ulice Balancane - Od planiranih 40.000,00 eura utrošeno 21.662,50 eura ili 54,16 %. Realizacija manja jer su ukupni troškovi manji od planiranih.

Rekonstrukcija ulice Put Balana - Od planiranih 10.000,00 eura utrošeno 0,00 eura ili 0,00 %. Realizacija manja od planirane zbog kašnjenja u nabavi dokumentacije.

Rekonstrukcija Ulice dr. Franje Tuđmana - Od planiranih 28.500,00 eura utrošeno 0,00 eura ili 0,00 %. Predmetna sredstva trebalo osigurati da bi se pokrenuo postupak nabave dok će troškovi nastati tek tijekom 2026. godine.

Rekonstrukcija Ulice sv. Ivana Trogirskog sa spojem na Put Dragulina - Od planiranih 10.000,00 eura utrošeno 7.250,00 eura ili 72,50 %. Realizacija manja jer su ukupni troškovi manji od planiranih.

Rekonstrukcija ulice Put Krbana - Od planiranih 40.000,00 eura utrošeno 6.750,00 eura ili 16,88 %. Predmetna sredstva trebalo osigurati da bi se pokrenuo postupak nabave dok će veći dio troškovi nastati tek tijekom 2026. godine.